

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения от 22.06.2016 г. № 6/н

п.Вольгинский

«01» марта 2017 г.

Настоящий акт составлен на основании ч.5 и ч.6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 22.06.2016 г.

Концедент: Муниципальное образование «Поселок Вольгинский», именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области, действующая на основании Положения об администрации, Устава МО «Поселок Вольгинский», в лице главы администрации поселка Вольгинский Гаранина Виталия Владимировича.

Концессионер: Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», ИНН 3310003494, ОГРН 1023302553064, в лице генерального директора Пиголкина Сергея Александровича, действующего на основании Устава.

В соответствии с ч.5 и ч.6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», комиссией проведена плановая проверка соблюдения концессионером условий концессионного соглашения, в ходе которой осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению, а также подтверждающие копии документов, представленные концессионером;
2. Проведен визуальный осмотр объекта Соглашения и соответствующего земельного участка.
3. Контроль за соблюдением ООО "Владимиртеплогаз" условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации объекта концессионного соглашения - на выходном коллекторе котельной, прибора учета отпуска в сеть тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

Проверка проводилась в присутствии начальника производственного участка пос. Вольгинский Петушинского филиала ООО "Владимиртеплогаз" Пронина А.В.

Дата проведения проверки: 01 марта 2017 г.

Проверяемый период: с 22.06.2016 по состоянию на 31.12.2016 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного

соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В ходе проведения вышеуказанных мероприятий комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

- Выполнение работ по установке на выходном коллекторе котельной прибора учета отпуска в сеть тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на сумму 980 тыс. руб. подтверждается отчетом, представленным ООО «Владимиртеплогаз», за 2016 год об исполнении концессионного соглашения.

Заключение:

Комиссия подтверждает выполнение плана мероприятий на 2016 год по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения (согласно Приложению 2 к концессионному соглашению) в срок и с ожидаемым результатом – достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» и выполнения задачи по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей.


Члены комиссии:

Председатель комиссии




Киселев И.Г.


Члены комиссии:



Польшина Т.Г.



Пронин А.В.



Широкова Е.Ю.

Секретарь комиссии:



Чванова Е.В.